

Numeral 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN JUNIO 2020

No.	NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	PERSONA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COM PAVIMENTO	CASERIO LOS MEZAL, ALDEA VICTORIA, SAN JUAN OSTUMALCO, QUETZALTENANGO	Q885,000.00	11	INICIA EL 19/03/2020 Y FINALIZA EL 19/05/2020	306	CONSTRUCTORA MAM	MARINO MIRANDA	FINALIZADO	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO CON TOPOGRAFIA, CORRIENTE DE CALLEJA, INVENIA CON Y COMPACTACION DE SUBRANITO, EDUCACION Y COMPACTACION DE LA BASE GRANULAR, CARPETA DE RIGIDIDAD DE 0.15M DE ESPESOR, BORDILLO + PINTURA DE TRAFICO, LOSA DE BERMANTE Y LAMBEZA FINAL.
2	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA	CASERIO SAMAZZINI, SAN JOSE EL HOJO, SAN MARCOS	Q998,300.00	11	INICIA EL 15/05/2020 Y FINALIZA EL 13/07/2020	564	CONSTRUCTORA JAVET L.	UDY JOHEL LOPEZ	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, LAMBEZA, ZANJAS, CIMENTOS, LEVANADO DE MURO DE 1400 900350A, SOPELNAS Y COLUMNAS Y TECHO DE LAMINA, EL PROYECTO INCLUYE TAMBEN UN MODULO DE BANCOS.
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALUMBRADO SANITARIO	SAN GUSTAVO CABECERA, ALTA VERAPAZ	Q1,345,165.00	51	INICIA EL 20/09/2019 Y FINALIZA EL 28/12/2019 SUSPENDIDO	14,418	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, COLOCACION DE ALUMBRADO TUBERIA EN C/19/19/19 DE 6, 4, 10, 15, 18, CONDUCCION DE TUBERIAS CON TUBO DE CONCRETO 122, PUNTO DE ENTRA, CON ALTIMETRO, 2.5M A 2.5M, LINEA DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM 1949 DE 3, 10, 15, 18, PUNTA DE TRAYAMIENTO DE AGUA, RESERVUALES, EDUCACION, COLOCACION Y LLENADO DE TUBERIA PVC ASTM 1949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESAGUACION TUBERIA PVC ASTM 2241 12595 DE 10".
4	CONSTRUCCION CARRERA PAVIMENTADA	CRUCE CHAQUIRGA A SEFALU	Q27,687,341.62	11	INICIA EL 22/10/2019 Y FINALIZA EL 02/07/2020 SUSPENDIDO	845	CONSTRUCTORA ACEF	ROMAN FRANCISCO GARRAMON LIZAMA	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO Y ESTADILLO, CORRIENTE DE CALLEJA, RECONDOMINIO DE SUBRANITO, TUBERIA DE 30" C/0.4M S/7 C/0.42M, C/0.42M S/7 C/0.42M, SOB B/SE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
5	APLICACION ESCUELA PRIMARIA, UBAMA MIXTA	GUSTAVO CORTI, CABECERA MUNICIPAL, GENOVA	Q2,041,000.00	21	INICIA EL 09/09/2019 Y FINALIZA EL 31/03/2020	334	PROYECTOS SAMARA	NORWIN GRELLAMA	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO Y ESTADILLO, CORRIENTE DE CALLEJA, RECONDOMINIO DE SUBRANITO, TUBERIA DE 30" C/0.4M S/7 C/0.42M, C/0.42M S/7 C/0.42M, SOB B/SE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
6	CONSTRUCCION EDIFICIO 15 CERRITO DE FERRICONS COMUNITARIA	CANTON QUICQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Q4,950,300.00	21	INICIA EL 08/09/19 Y FINALIZA EL 30/04/2020	1396	CONSTRUDAM	DENIZAR RAQUECHE	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO Y ESTADILLO, CORRIENTE DE CALLEJA, RECONDOMINIO DE SUBRANITO, TUBERIA DE 30" C/0.4M S/7 C/0.42M, C/0.42M S/7 C/0.42M, SOB B/SE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
7	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Aldea Monteverde-Estanzuelas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa	Q10,749,743.26	11 y 21	INICIA EL 05/12/2019 Y FINALIZA EL 18/07/2020 SUSPENDIDO	9,000	CONSTRUCTORA AZEL	CERRARDO CORTEZ DAVILA	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO Y ESTADILLO, CORRIENTE DE CALLEJA, RECONDOMINIO DE SUBRANITO, TUBERIA DE 30" C/0.4M S/7 C/0.42M, C/0.42M S/7 C/0.42M, SOB B/SE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
8	MEJORAMIENTO CALLE 1A, 2A, 3A, 4A, CALLE ZONAS	Barrio San Luis, San Juan Chamelco, Alta Verapaz	Q5,665,571.41	11 y 21	INICIA EL 17/12/2019 Y FINALIZA EL 17/03/2020	2,000	FERRICONS BALCARCEL	NEFTALI BALCARCEL ORELLAMA	FINALIZADO	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO Y ESTADILLO, CORRIENTE DE CALLEJA, RECONDOMINIO DE SUBRANITO, TUBERIA DE 30" C/0.4M S/7 C/0.42M, C/0.42M S/7 C/0.42M, SOB B/SE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.

Inq. Byron Adams Daniel Yoc
Subdirector Técnico de Desarrollo a.i.
Fondo de Desarrollo Social
-FODES-