

Numeral 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DICIEMBRE DE 2017

No. De Proyecto	Nombre	Departamento	Municipio	Aldea Y/o Comunidad	Monto Contratado	Monto Modificado	Avance físico	Avance financiero	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Empresa ejecutora	Representante Legal	OBS.
119-0-2013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	RETALHULEU	SAN ANDRES VILLA SECA	ENTRE SAN ANDRÉS VILLA SECA Y CANTÓN VELA,	Q. 6,035,000.00	Q. 6,131,661.50	89.95 %	68.28%	12/07/2017	14/01/2018	CONSTRUVIAS	GERARDO GUSTAVO GALDAMEZ ORANTES	EJECUCIÓN
47-0-2014	MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES	JUTIAPA	ASUNCIÓN MITA	ALDEA TIUCAL	Q. 2,160,000.00		93.25 %	83.59%	10/08/2014	31/12/2017	OPCIÓN TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	NICOLÁS DE JESÚS ACEVEDO SANDOVAL	EJECUCIÓN