

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

## I. Datos Generales

Fideicomiso:	Fideicomiso de D	esarrollo Social						
Entidad:	Ministerio de Desarrollo Social							
Código institucional:	11130020-203							
Unidad ejecutora:	Fondo de Desarr	ollo Social		omaniera priestruktus saisten				
Período del informe:	Ejercicio Fiscal 2019							
=	1er. Cuatrimestre	2do. cuatrimestre	The same of the sa	3er. cuatrimestre y anual				
Datos responsable (s) de e	laborar el inform	ie:	1	N				
> Nombre:	Luz López Tobar	, Byron Haroldo Cast	ro Castr	0				
> Cargo:	Subdirectora Fir	nanciera a.i., Jefe de	la Unida	nd de Planificación a	i.			
> Teléfono:	2300-5400 Ext.	3513, Ext. 3508						
> Correo electrónico:	subfinanciera@f	fodes.gob.gt, planifica	cion@fo	odes.gob.gt				
Firma(s) responsable(s):  Luz López Tobar  Subdirectora Financier	a alpo social			Ido Castro Castro	000, 000			
Firma (s) de Visto Bueno:	ESARROLLO S			- 6N	F			
				CHECOLUN	3			
		1-		4				

Director Ejecutivo Fondo de Desarrollo Social FODES-



Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

# II. Mandato institucional de la entidad a la cual está vinculado el fideicomiso

> Base legal:	Acuerdo Gubernativo 129-2013 Creación del Fondo de Desarrollo Social. Se crea el Fondo Social denominado Fondo de Desarrollo Social, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social.
> Misión:	Implementar con agilidad y transparencia proyectos de impacto socioeconómico que impliquen desarrollo sostenible y que contribuyan a la reducción de las condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de la población guatemalteca.
> Visión:	Ser una institución transparente y ágil en la implementación de proyectos sociales que contribuyan al desarrollo social, humano y las capacidades de la población que vive en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

### III. Información contractual del fideicomiso

>	Fecha de Constitución:	23 de julio de 2013
>	Fecha de Vencimiento:	22 de julio de 2018
>	Resumen del destino del pa	atrimonio fideicometido (contractual):

a) Ejecución de programas y proyectos con carácter reembolsable y no reembolsable del Fondo de Desarrollo Social, así como todas aquellas actividades necesarias para alcanzar los objetivos del fideicomiso; b) Para el financiamiento de programas y proyectos sociales; y, c) Para los pagos de los derechos y obligaciones trasladados del Fondo Nacional para la Paz - FONAPAZ y su Unidad Ejecutora de Proyectos en Liquidación.



Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

## IV. Asignación de recursos Financieros

(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre)

Presupuesto vigente:	0
Fuente(s) de financiamiento:	21
Número de anticipos financieros otorgados:	0
Anticipos financieros otorgados en el período:	0
Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN:	0

Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:

- ✓ Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt
- ✓ Situación de disponibilidad presupuestaría de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt

# V. Seguimiento físico

Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado

No.	Descripción de bienes entregados / servicios	Meta Anual / Unidad de	Cantidad ejecutada por cuatrimestre					
	prestados / actividades financiadas	Medida	ler. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				



Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

## VI. Gestión de la Unidad Ejecutora

> Impactos esperados con la gestión del fideicomiso:

Extinguir y liquidar el Fideicomiso, cuya vigencia expiro a medidos del año pasado.

> Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

N/A

Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

N/A

Medidas correctivas implementadas o por implementar:

N/A

# VII. Movimiento de Caja

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.



## Nombre del Fideicomiso Anexo Calidad del Gasto Movimiento de caja (Versión 2.3)

Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2019

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2019)	Q13,779,286.91
Ingresos de efectivo	Q206,617.01
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q206,617.01
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1	
2	
3	
Egresos de efectivo	Q20,661.70
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q20,661.70
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	1
1	1
2	Q0.0
3	Q0.0
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2019	Q13,965,242.22

## Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Formato 2 Versión 4.2

		1208 S028	planta may appeal to save	N -	TO MANAGEMENT THE TAX	
Período de Reporte:		Ejercicio:	2019	Representa	inte del Fideicomitente	e: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Denominación del Fideicomiso	: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SO	CIAL				
Estado	: Vencido				Fiduciario:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Unidad Ejecutora	: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL					Código Institucional: 11130020-203
Responsable (s) informe(s)	: Luz López Tobar, Byron Haroldo Castro	Castro				Cargo: Subdirectora Financiera a.i., Jefe unidad de Planificacion a.i
			Resumen	de Adquisiciones	S	
Total de adquisiciones re	alizadas en el cuatrimestre		-	N	Monto pendiente de pa	ago -
Monto pagado e	n el cuatrimestre			Monto pa	agado pendiente de res	gularización -
			Resumen o	de Contratacione	es	
Total de contrataciones re	ealizadas en el cuatrimestre			Monto pendie	ente de pago según pro	ogramación -
Monto pagado e	en el cuatrimestre		-	Monto pagade	o pendiente de regular	rización -
	Participant of the Section of the Se					
	Descripción	Acumulado anual Total anual	(llenarlo de forma mar 1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	
	Resumen anual de adquisiciones	1 ocai anuai	1er cuatrimestre	200 cuatrimestre	Ser cuatrimestre	-
	Resumen anual de contrataciones	-				
						_
Observaciones:						
	Derivado a que el Fideicomiso	le desarrollo Social se e	ncuentra en estado venc	ido desde el 23 de julio d	lel año 2018, no existen	n movimientos en el presente cuatrimestre
	Derivado a que el Flucicomiso	ac desarrono sociai se el	redentia en estado vene	ido desde el 23 de julio d	iei ano 2016, no existen	Thoyamentos en el presente cuatimestre.
						CIÓN EJEC
	Λ					(HO)
	//					The Market of the second
	//				,	
Firma(s) Responsable(s)	- // /			Visto Bueno:		
IN EIN	tous 4	00	EPLANIFIC			
COLON FINANCIA		100	0 0		Ina. Leon	ardo Octavio Catún Caal Con Fodes
a Muz L	opez Jobar	// 1	12 street		Dia	octor Tiggiting Chilling Chill
Subdirect	ora Financiera a i	Des !	7-1		בריי ל מייי ל	Con Ejecuityo
A Dento de Dec	ora Financiera a.i. arrollo Social -FODES-	0	<b>学</b> 文观赏 录		Jondo 1	de Desarrollo Social -FODES-
one Desi	arrono social -PODES-	- 6	5			-FODES-
THE SOL		00.	FORES' OS			
TO FODE ON		. 0	ESARROL			

#### Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período: Mayo - Agosto del 2019 Formato 2 ADQ-d Versión 4.2

Fideicomiso:	FIDEICOMISO DE	DESARROLLO SOCIAL			Estado :	Vencido				
Representante del Fideicomitente:	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		Fiduciario:			BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	Estas columnas deben de llenarse, ya que de estas se alimentan las próximas hojas			
Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
		TOTAL			TAR SHARE					PART SHOW
		SIN MOVIMIENTO								
			1							
	-									
			_							
				-	-					
			-							
			-				<del>                                     </del>			
			-							
			-				<u> </u>	+		
			-	-	-			-		+
	-			-	_			-		+
			-							+
					-			-	- :	_
								-		+
				-			-	+		
				-				-	•	_
									•	
				-				-		
		Name of the second seco								
	1									1
	-									
										+

## Reporte de Adquisiciones Pendientes de Pago Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período: Mayo - Agosto del 2019 Formato 2 ADQ-pp Versión 4.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL

Estado: Vencido

Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Fideicomitente:

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Monto pendiente de p	ago	Descripción	Justificación del no pago
		TOTAL			100		
0	0	SIN MOVIMIENTO	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	.=		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	

## Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones

## Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019 Período: Mayo - Agosto del 2019 Formato 2 ADQ-r Versión 4.2

Fideicomiso:	FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL	Estado :	Vencido	
Representante del Fideicomitente:	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Fiduciario:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regulariz	ación	Descripción	Justificación de la no regularizació
		TOTAL			18/10		
0	0	SIN MOVIMIENTO	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-0		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	22		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	

#### Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos

#### Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019 Período: Mayo - Agosto del 2019 Formato 2 CONT-d

Versión 4.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Fideicomitente:

Estado: Vencido

Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Correlativo	Tipo	Nombre del Contratista	Fecha de Contratación	Número de Contrato	Plazo del Contrato (en meses)	Saldo <b>Inicial</b> del Contrato (en Quetzales)	Pago Programado en el Cuatrimestre	Total Pagado en el Cuatrimestre	Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas	Regularizado
Carry March		TOTAL		Water to 187						N. Property
		SIN MOVIMIENTO								
		1								
		<del> </del>				<del>                                     </del>				
			-							
		-								-
		-								-
						-				

### Reporte de Contrataciones Pendientes de Pago Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019 Período: Mayo - Agosto del 2019 Formato 2 CONT-pp

Versión 4.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL

Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fideicomitente:

Estado: Vencido

Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Saldo Actual del Contrato (en Quetzales)	Monto pendiente de pago según programación	Descripción	Justificación del no pago
	B1 29 2 2	TOTAL					
0	0	SIN MOVIMIENTO	0	-	-	0	
	0	0	0	-	-	0	
					1		
0	0	0	0			0	
	0	0	0			0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0			0	
	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
	0	0	0	1	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
	0	0	0		-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
277/2	1200	<u> </u>	288	-	-	0	
0	0	0	0	•	-	0	
	0	•		-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0		-	0	
0	0	0	0	•	-	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0		0=0	0	
0	0	0	0		-	0	
0	0	0	0	-	N= 1	0	
0	0	0	0	-	-	0	
0	0	0	0	T.	-	0	
0	0	0	0		-	0	
0	0	0	0	-	1	0	
0	0	0	0	-	-	0	

## Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones

## Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019 Período: Mayo - Agosto del 2019 Formulario 2 CONT-r

Versión 4.2

Fideicomiso: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL

Estado: Vencido

Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fiduciario: 0

Fideicomitente:

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización		Descripción	Justificación de la no regularización
		TOTAL					
0	0	SIN MOVIMIENTO	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0	-		0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	
0	0	0	0			0	



#### Formato 1 Versión 4.5

### Reporte de Ejecución Física y Financiera Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)

# Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte:	MAYO - AGOSTO Ejercicio: 2019 Representante del Fideic	omitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL	
Fiduciario:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	
Unidad Elecutora:	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	Código Institucional: 11130020-203
Responsable(s) del Informe:	Luz López Tobar, Ing. Byron Haroldo Castro Castro	Cargo: Subdirectora Financiera a.i., Jefe unidad de Planificacion a.i

Resumen Avance financiero

Descripcion	En Quetzales	No. De Provector
Monto de los contratos a la fecha	Q41,547,633.42	15
Monto ejecutado en años anteriores	Q15,610,823.29	12
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q0.00	
Saldo pendiente de ejecutar	Q25,936,810.13	15

Descripcion	Primer Cuatrimestre	2011	Segundo Cuatrimestre	A THE PHOTO STATE	Tercer Cuatrimestre			
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos		
Monto aprobado	Q0.00	0	Q0,00	0	Q0.00	0		
Monto ejecutado a la fecha	Q0.00	0	00,00	0	Q0.00	0		

Observaciones:

Subdirectora Financiera a.i. Fondo de Desarrollo Social -FODES-

Ing. Leonardo Octavio Catún Caal Director Ejecutivo Fondo de Desarrollo Social -FODES-



### FORMATO 1 REP FIN

## REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE **VERSION 4.5**

Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte:

MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL

Fiduciario:

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

			EJE	CUCIÓN ACUMULAD	A DEL CONTR	ATO	EJECUCIÓN ANUAL							
itive		Código					ACUMU	JLADO ANUAL		SEGUNDO	CUATRIMESTRE			
Correlativo	Nombre del proyecto	SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%		
	TOTALES		41,547,633.42	15,610,823.29	38%	25,936,810.13						-		
0	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, a ejecutarse en la Cabecera Municipal, municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatépequez	88354	13,866,298.64	5,428,412.00	39%	8,437,886.64	-	-	-			-		
0	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Caserío San Miguel, Aldea Chuatalun, municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango	117659	1,012,100.00	202,420.00	20%	809,680.00	-	-	-			-		
0	AMPLIACIÓN INSTITUTO BASICO, a ejecutarse en Aldea El Recuerdo a Barrios, municipio de San Carlos Sija, departamento de Quetzaltenango	117675	1,535,000.00		0%	1,535,000.00	-	-				-		
0	MEJORAMIENTO CALLE, a ejecutarse en 7a calle y Avenda las Americas, zona 9, Quetzaltenango, Quetzaltenango	118608	585,000.00	117,000.00	20%	468,000.00		-				-		
0	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR, a ejecutarse en la Comunidad de Cantón Choqui del municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango.	111351	1,945,875.00	1,388,176.42	71%	557,698.58	ė					-		

0		77 - 7	EJE	CUCIÓN ACUMULADA	A DEL CONTR	ATO			ECUCIO	ON ANUAL	AND A STATE OF THE STATE OF	Was est
lative		Código	Cartiladarata		9/ 4		ACUMU	JLADO ANUAL		SEGUNDO	CUATRIMESTRE	
Correlativ	Nombre del proyecto	SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
0	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS. a ejecutarse en la Comunidad quince (15) calle Llano de la Cruz, zona seis (6), municipio Quetzaltenango, departamento Quetzaltenango.	111698	3,590,500.00	3,231,450.00	90%	359,050.00	-	-				
0	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR, a ejecutarse en la Comunidad de Cantón Ixtalito del municipio de Nuevo Progreso del departamento de San Marcos	111510	1,235,490.00	247,098.00	20%	988,392.00	-	-				-
0	CONSTRUCCIÓN SALÓN. San Marcos Concepcion Tutuapa, Caserio El Porvenir, aldea el Tuizmo	116462	855,560.60	171,112.12	20%	684,448.48	÷		-			-
0	MEJORAMIENTO CALLE, a ejecutarse en tercera (3a) calle, zona 9, Zaculeu Central, municipio de Huehutenango, departamento de Huehutenango	117676	6,994,200.00	1,398,840.00	20%	5,595,360.00						-
0	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Aldea Santa Evelina, municipio de San Juan Cotzal, departamento de El Quiche	116434	2,907,498.00	1,282,981.53	44%	1,624,516.47	-	-				-
0	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Caserio El Rosario, Aldea Lemoa, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché	116431	1,154,201.08	230,840.22	20%	923,360.86		-				
0	MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES, a ejecutarse en al Aldea Tiucal, municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa	150710	2,267,202.10	1,804,893.00	80%	462,309.10	-	-				
0	CONSTRUCCION EDIFICIO (MUNICIPAL), Ubicado en el municipio de Masagua, departamento de Escuintla	115096			-	*	-	-	-			-

0.0			EJI	ECUCION ACUMULAD	A DEL CONTRA	АТО	ACUMI	EJECUCIÓN ANUAL  ACUMULADO ANUAL  SEGUNDO CUATRIMESTRE							
Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años	% Avance del	Saldo por Ejecutar									
	MEJORAMIENTO DE CALLE.	101.400	contrato	anteriores	Proyecto		Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%			
0	Canton Chitux, departamento de Quetzaltenango	121423				(5)		-	-			-			
0	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. Caserío la Unión, municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos	155687			-	*	-	,-	•			-			
0	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO. Caserio la Grandeza, municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos	155699			-	~	-	-				-			
0	MEJORAMIENTO MERCADO LA TERMINAL ZONA 4. Sexta calle edificio de la Terminal Central zona 4, Guatemala, Guatemala	155889			-		-	-	-			-			
0	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSÉ ANTONIO DE LEÓN BARRIOS. Aldea Villa Hermosa, municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos	189818			-			-	-						
0	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA. 0 calle 1-23 zona 2, Aldea San Antonio las Flores, municipio de Sumpango, departamento de Sacatepequez	116446			-		-		-			-			
0	Ampliación Escuela Primaria (anexo) Sacatepéquez Sumpango 0 calle 1-23 zona Aldea San Antonio Las Flores	116468	538,000.00	107,600.00	20%	430,400.00	·	-	-			-			
0	Construcción Instituto Básico Bilingüe intercultural MAM (CASTELLANO) San Marcos Comitancillo Caserío Canoa de Sal	150716	1,079,891.00		0%	1,079,891.00		-	-			-			

0	The American Professional Profession Control of the		EJEC	CUCIÓN ACUMULAI	ATO	EJECUCIÓN ANUAL						
tiv		C(II)			% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
Correla	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores			Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
0	MEJORAMIENTO CALLE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CASERIO LO DE CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA, GUATEMALA	153174	1,980,817.00		0%	1,980,817.00	-	-	-			-



#### FORMATO 1 REP FIS

# REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE

#### VERSION 4.5

#### Decreto 25-2018, vigente para el ejercicio fiscal 2019

Período de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2019

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL

Fiduciario:

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

				EJI	ECUCIÓN ACUMU	LADA DEL CONT	RATO	Name of the last o		JECUCI	IÓN ANUAL		
lative	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código	Cantidad según	Ejecutado años	% Avance del		ACUM	ULADO ANUAL		SEGUNDO	CUATRIMESTRE	
Correlativo	Unidad de Medida	Nombre dei proyecto	SNIP	contrato	anteriores	Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
911		TOTALES		0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	. 11
0	0	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES, a ejecutarse en la Cabecera Municipal, municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatépequez	88354				0.00	0.00	0.00	٠			
0	0	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Caserio San Miguel, Aldea Chuatalun, municipio de San Martin Jilotepeque, departamento de Chimaltenango	117659				0,00	0.00	0.00	•			-
0	0	AMPLIACIÓN INSTITUTO BASICO, a ejecutarse en Aldea El Recuerdo a Barrios, municipio de San Carlos Sija, departamento de Quetzaltenango	117675			-	0.00	0.00	0.00	2.0			
0	o	MEJORAMIENTO CALLE, a ejecutarse en 7a calle y Avenda las Americas, zona 9, Quetzaltenango, Quetzaltenango	118608				0.00	0.00	0.00	840			-
0	0	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR, a ejecutarse en la Comunidad de Cantón Choqui del municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango.	111351				0.00	0.00	0.00	136			-
0	0	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS. a ejecutarse en la Comunidad quince (15) calle Llano de la Cruz, zona seis (6), municipio Quetzaltenango, departamento Quetzaltenango.	111698				0.00	0.00	0.00				-
0	0	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR, a ejecutarse en la Comunidad de Cantón Ixtalito del municipio de Nuevo Progreso del departamento de San Marcos	111510			*	0.00	0.00	0.00				-
0	0	CONSTRUCCIÓN SALÓN. San Marcos Concepcion Tutuapa, Caserio El Porvenir, aldea el Tuizmo	116462			-	0.00	0.00	0.00	2.58			-

		Description and an address of the second		EJ	ECUCION ACUMU	LADA DEL CONT	RATO		E	JECUCI	ION ANUAL		100000
ativo			Código			The state of the		ACUM	ULADO ANUAL	NAME OF	SEGUNDO	CUATRIMESTRE	
Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
0	0	MEJORAMIENTO CALLE, a ejecutarse en tercera (3a) calle, zona 9, Zaculeu Central, municipio de Huehutenango, departamento de Huehutenango	117676				0.00	0.00	0.00	-			
0	0	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Aldea Santa Evelina, municipio de San Juan Cotzal, departamento de El Quiche	116434				0.00	0.00	0.00	-			-
0	o	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Caserio El Rosario, Aldea Lemoa, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché	116431				0.00	0.00	0.00				
0	0	MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES, a ejecutarse en al Aldea Tiucal, municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa	150710			-	0.00	0.00	0.00				
0	0	CONSTRUCCION EDIFICIO (MUNICIPAL), Ubicado en el municipio de Masagua, departamento de Escuintla	115096				0.00	0.00	0.00	ě			
0	0	MEJORAMIENTO DE CALLE. Canton Chitux, departamento de Quetzaltenango	121423				0,00	0.00	0.00	*			•
0	0	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. Caserio la Unión, municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos	155687			-	0.00	0.00	0.00	-			
0	0	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, Caserio la Grandeza, municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos	155699				0.00	0.00	0.00				
0	0	MEJORAMIENTO MERCADO LA TERMINAL ZONA 4. Sexta calle edificio de la Terminal Central zona 4, Guatemala, Guatemala	155889				0.00	0.00	0.00				:*:
0	0	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSÉ ANTONIO DE LEÓN BARRIOS. Aldea VIlla Hermosa, municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos	189818			-	0.00	0.00	0.00	28			
0	0	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA. 0 calle 1-23 zona 2, Aldea San Antonio las Flores, municipio de Sumpango, departamento de Sacatepequez	116446				0.00	0.00	0.00			an an	

0				EJ	ECUCION ACUMU	LADA DEL CONT	TRATO	TELEVISION DE CHINA		JECUC	ION ANUAL		RESE
di			Código	<b>经验证证明</b>				ACUM	ULADO ANUAL		SEGUND	O CUATRIMESTRE	
Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	SNIP	Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
0	0	Ampliación Escuela Primaria (anexo) Sacatepéquez Sumpango 0 calle 1-23 zona Aldea San Antonio Las Flores	116468				0.00	0.00	0.00				-
0	0	Construcción Instituto Básico Bilingüe intercultural MAM (CASTELLANO) San Marcos Comitancillo Caserio Canoa de Sal	150716			-	0.00	0.00	0.00	-			
0		MEJORAMIENTO CALLE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CASERIO LO DE CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA, GUATEMALA	153174			-	0.00	0.00	0.00	-			